

OBJETO	EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DO EDIFÍCIOSEDE
LOCALIDADE ANO PROCESSO CONTRATO DATA CONTRATO ATUALIZADO DO CONTRATO CONTRATADA CNPJ CONTRATADA PRAZO DE EXECUÇÃO PRAZO DE VIGÊNCIA INÍCIO TÉRMINO SITUAÇÃO	JUÍNA 2022 0002653-67.2022.4.01.8009 20/2022 29/09/2022 R\$ 5.588.981,65 CONSTRUTORA JL LTDA 04.240.872/0001-88 8 MESES (PRORROGADO POR MAIS 5 MESES) 28/09/2024 16/11/2022 EM ANDAMENTO - 64,15% EXECUTADO
OBSERVAÇÕES	1ª MEDIÇÃO: R\$ 108.050,91 - 2ª MEDIÇÃO: R\$ 267.783,98 - 3ª MEDIÇÃO: R\$ 356.107,24 - 4ª MEDIÇÃO: R\$ 436.582,05 - 5ª R\$ 235.351,26 - 6ª R\$ 99.478,35 - 7ª R\$ 344.063,27 - 8ª MEDIÇÃO: R\$ 269.775,80 - 9ª MEDIÇÃO: R\$ 121.011,40 - 10ªMEDIÇÃO: R\$ 136.275,05 - 11ª MEDIÇÃO: 116.555,35 - 12ª MEDIÇÃO: R\$ 312.674,54 - 13ª MEDIÇÃO: R\$ 201.120,42 - R\$ ADITIVOS: R\$ 580.739,44