

OBJETO	EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DO EDIFÍCIO-SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUÍNA-MT
LOCALIDADE ANO PROCESSO CONTRATO DATA CONTRATO VALOR DO CONTRATO CONTRATADA CNPJ CONTRATADA PRAZO DE EXECUÇÃO PRAZO DE VIGÊNCIA INÍCIO TÉRMINO SITUAÇÃO	JUÍNA-MT 2022 0002653-67.2022.4.01.8009 20/2022 29/09/2022 R\$ 5.246.296,52 CONSTRUTORA JL LTDA 04.240.872/0001-88 8 MESES (PRORROGADO POR MAIS 5 MESES) 28/09/2024 16/11/2022 EM ANDAMENTO - 54,50% EXECUTADO
OBSERVAÇÕES	1ª MEDIÇÃO: R\$ 108.050,91 - 2ª MEDIÇÃO: R\$ 267.783,98 - 3ª MEDIÇÃO: R\$ 356.107,24 - 4ª MEDIÇÃO: R\$ 436.582,05 - 5ª R\$ 235.351,26 - 6ª R\$ 99.478,35 - 7ª R\$ 344.063,27 - 8ª MEDIÇÃO: R\$ 269.775,80 - 9ª MEDIÇÃO: R\$ 121.011,40 - 10ª MEDIÇÃO: R\$ 136.275,05 - ADITIVOS: R\$ 484.547,68