

RELATÓRIO DE OBRAS

| | |
|-----------------------|---|
| Contrato | 62 |
| Ano | 2012 |
| Processo | 913/2012 |
| Objeto | ADEQUAÇÃO ELÉTRICA |
| Localidade da Obra | Barra do Garças |
| Valor do Contrato | R\$ 69.950,00 |
| Assinatura do Contrat | 23/11/2012 |
| Empresa (Execução) | Eletrotec Engenharia e Construções Ltda - ME |
| CNPJ (Execução) | 10.628.433/0001-40 |
| Prazo de Execução | 90 DIAS |
| Início (Execução) | 30/7/2013 |
| Término (Execução) | 28/10/2013 |
| Empresa (Fiscalizaçã | Victor Aduino Salmazo - EPP |
| CNPJ (Fiscalização) | 01.657.467/0001-71 |
| Situação | A obra foi iniciada em 23/08/2013, com um atraso de 25 (vinte e cinco) dias, sendo autuado processo de aplicação de penalidade. |