

# RELATÓRIO DE OBRAS

Contrato	69
Ano	2012
Processo	912/2012
Objeto	ADEQUAÇÃO ELÉTRICA
Localidade da Obra	Diamantino
Valor do Contrato	R\$ 88.000,00
Assinatura do Contrat	30/11/2012
Empresa (Execução)	Eletrotec Engenharia e Construções Ltda - ME
CNPJ (Execução)	10.628.433/0001-40
Prazo de Execução	90 DIAS
Início (Execução)	5/12/2012
Término (Execução)	5/3/2013
Empresa (Fiscalizaçã	Complexx Tecnologia Ltda
CNPJ (Fiscalização)	01.353.487/0001-59
Situação	Obra em andamento com percentual executado de 58,47%, com valor de 51.458,56 (cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Documentação em análise para efetivação do pagamento.