

# RELATÓRIO DE OBRAS

Contrato	68
Ano	2012
Processo	691/2012
Objeto	AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO
Localidade da Obra	Cuiabá
Valor do Contrato	R\$ 403.884,51
Assinatura do Contrat	29/11/2012
Empresa (Execução)	Insaat Construtora Ltda
CNPJ (Execução)	36.928.596/0001-31
Prazo de Execução	120 DIAS
Início (Execução)	10/12/2012
Término (Execução)	9/4/2013
Empresa (Fiscalizaçã	Sonare Construções e Soluções Técnicas Ltda - ME
CNPJ (Fiscalização)	15.356.635/0001-01
Situação	A obra encontra-se suspensa por decisão da Diretoria do Foro, para revisão do projeto. O percentual da obra executado é de 15,17%, com valor pago de R\$ 61.274,90 (sessenta e um mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa centavos) e 100% do aditivo extra-contratual no valor de R\$ 3.158,10 (três mil, cento e cinquenta e oito reais e dez centavos).