

RELATÓRIO DE OBRAS

Contrato	68
Ano	2012
Processo	691/2012
Objeto	AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO
Localidade da Obra	Cuiabá
Valor do Contrato	R\$ 457.726,58
Assinatura do Contrat	29/11/2012
Empresa (Execução)	Insaat Construtora Ltda
CNPJ (Execução)	36.928.596/0001-31
Prazo de Execução	90 DIAS
Início (Execução)	27/8/2013
Término (Execução)	11/1/2014
Empresa (Fiscalizaçã	Sonare Construções e Soluções Técnicas Ltda - ME
CNPJ (Fiscalização)	15.356.635/0001-01
Situação	O prazo de execução da obra expirou em 11/01/2014. Obra em andamento com um percentual executado de 92,80%, com valor pago de R\$ 424.756,99 (quatrocentos e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos. A empresa está sendo penalizada em 0,50% ao dia sobre o valor inadimplido.