

<b>OBJETO</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CÁCERES-MT</b>
<b>LOCALIDADE</b>	CÁCERES - MT
<b>ANO</b>	2015
<b>PROCESSO</b>	0003677-77.2015.4.01.8009
<b>CONTRATO</b>	64/2015
<b>DATA CONTRATO</b>	29/12/2015
<b>VALOR DO CONTRATO</b>	R\$ 1.827.765,05
<b>CONTRATADA</b>	L. P. ENGENHARIA EIRELI
<b>CNPJ CONTRADADA</b>	14.811.429/0001-73
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO</b>	06 SEIS MESES CORRIDOS
<b>INICIO</b>	25/07/2016
<b>TÉRMINO</b>	27/12/2017
<b>SITUAÇÃO</b>	EXECUTADO 17,65% DO CONTRATO
<b>OBSERVAÇÕES</b>	A CONTRATADA EXECUTOU 17,65% (R\$ 322.769,91) DO PREVISTO DO CONTRATO. HOUVE APLICAÇÃO DE PENALIDADES.