

RELATÓRIO DE OBRAS

Contrato	15
Ano	2013
Processo	1294/2012
Objeto	REFORMA DO PRÉDIO
Localidade da Obra	Juína
Valor do Contrato	R\$ 432.638,83
Assinatura do Contrat	22/2/2013
Empresa (Execução)	Maat Engenharia Ltda - EPP
CNPJ (Execução)	03.113.108/0001-89
Prazo de Execução	90 Dias
Início (Execução)	4/3/2013
Término (Execução)	3/6/2013
Empresa (Fiscalizaçã	Prefeitura Municipal de Juína
CNPJ (Fiscalização)	15.359.201/0001-57
Situação	O contrato foi aditivado em R\$ 3.704,69, conforme Termo Aditivo nº 39/2013, de 11/07/2013. A obra está com percentual executado de 100%, com valor pago de R\$ 387.881,56 (trezentos e oitenta e sete mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos). O valor retido até o recebimento definitivo da obra é de R\$ 44.757,27 (quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos).