

RELATÓRIO DE OBRAS

Contrato	15
Ano	2013
Processo	1294/2012
Objeto	REFORMA DO PRÉDIO
Localidade da Obra	Juína
Valor do Contrato	R\$ 306.217,25
Assinatura do Contrat	22/2/2013
Empresa (Execução)	Maat Engenharia Ltda - EPP
CNPJ (Execução)	03.113.108/0001-89
Prazo de Execução	90 Dias
Início (Execução)	4/3/2013
Término (Execução)	3/6/2013
Empresa (Fiscalizaçã	Prefeitura Municipal de Juína
CNPJ (Fiscalização)	15.359.201/0001-57
Situação	Obra em andamento com percentual executado da parte de construção de 42,29%, com valor pago de R\$ 35.306,98 (trinta e cinco mil, trezentos e seis reais e noventa e oito centavos) e de instalações elétricas de 24,21%, com valor pago de R\$ 53.929,52 (cinquenta e três mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos).