

RELATÓRIO

Trata-se da quinta medição dos serviços executados pela empresa LDN por meio do Contrato n.66/2023 19249045.

Inicialmente a empresa LDN encaminhou a planilha 20485675 com a proposta de medição no valor de R\$ 2.910.440,22, correspondente a 16,46% do valor do contrato. Após análise do pleito pela fiscalização do contrato, obteve-se a planilha ajustada 20486100 no valor de R\$ 2.823.269,51, correspondente 15,97% do valor do contrato.

A diferença entre a proposta da construtora e o valor final aprovado pela fiscalização foi devido a falta de validação do alongamento de 12 cabos protendidos nos trechos 1 e 2 pelo projetista, assim como a redução do percentual de equipamentos para movimentação de materiais.

Construtora LDN

PLANILHA DE MEDIÇÃO

RESUMO 5ª MEDIÇÃO

TRF - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DO BLOCO C E

UNIDADE OPERACIONAL: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1º REGIÃO

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA LON LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PEDRO HENRIQUE DE LA ROCQUE FERREIRA

17/03/2024 A 29/04/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO		5ª MEDIÇÃO	
		%	Valor Total (R\$)	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	31,72%	R\$ 970.243,53	15,97%	R\$ 154.944,22
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS FINAIS	15,93%	R\$ 909.992,00	1,86%	R\$ 16.947,40
3	BLOCO C	33,01%	R\$ 13.869.083,18	19,12%	R\$ 2.651.377,89
4	PASSARELA LIGANDO BL A - BL C	14,82%	R\$ 1.929.681,28	0,00%	R\$ 0,00
	VALOR TOTAL DO TRF	100%	R\$ 17.679.000,00	0,00%	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO				15,97%	R\$ 2.823.269,51
VALOR TOTAL DA 1ª MEDIÇÃO				2,05%	R\$ 362.901,82
VALOR TOTAL DA 2ª MEDIÇÃO				1,73%	R\$ 305.393,02
VALOR TOTAL DA 3ª MEDIÇÃO				2,96%	R\$ 522.586,15
VALOR TOTAL DA 4ª MEDIÇÃO				6,26%	R\$ 1.106.951,62
	VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO			15,97%	R\$ 2.823.269,51

Diante do exposto, atestamos que os serviços listados na planilha 20486100 foram devidamente executados e autorizamos a Construtora LDN a emitir a Nota Fiscal de medição referente aos serviços realizados de 17 de março a 29 de abril de 2024, observando que, em conjunto com a referida nota, deverão ser entregues os diários de obra devidamente assinados, o relatório fotográfico dos serviços executados, os resultados dos ensaios laboratoriais realizados no período, bem como os documentos fiscais elencados no Contrato 066/2023 19249045.

Atenciosamente.

Pedro Paulo Lima Vilarinho Fiscal do Contrato 66/2023 (OS 20467549)

Janine Coutinho Canuto Fiscal do Contrato 66/2023 (OS 20467549)

Gabriel Polanzzo Ribeiro Del Duca Gestor do Contrato 66/2023 (OS 20467549)




Documento assinado eletronicamente por Janine Coutinho Canuto, Supervisor(a) de Seção, em 08/05/2024, às 17:43 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por Pedro Paulo Lima Vilarinho, Analista Judiciário, em 08/05/2024, às 17:44 (horário de Brasília), conforme art. 1°, § 2°, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por Gabriel Polanzzo Ribeiro Del Duca, Diretor(a) de Coordenadoria, em 08/05/2024, às 17:44 (horário de Brasília), conforme art. 1°, 8 2°, III, "b", da Lei 11.419/2006.





SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trfl.jus.br

0013250-54.2024.4.01.8000 20485784v5