



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO

Trata-se da sétima medição dos serviços executados pela empresa LDN por meio do Contrato n.66/2023 19249045.

Inicialmente a empresa LDN encaminhou a planilha 20907896 com a proposta de medição no valor de R\$1.032.165,93, correspondente a 5,84% do valor do contrato. Após análise do pleito pela fiscalização do contrato, obteve-se a planilha ajustada 20907906 no valor de R\$ 1.027.210,27, correspondente a 5,81% do valor do contrato e em consonância com o termo de apostilamento 20553299.

A diferença entre a proposta da construtora e o valor final aprovado pela fiscalização foi devido a execução da injeção de resina epóxi nos pilares (proposta da LDN), em que a contratada entendeu como concluído e a fiscalização considerou que restam ajustes para conclusão do serviço.

Construtora LDN		PLANILHA DE MEDIÇÃO		RESUMO 7ª MEDIÇÃO	
TRF - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL					
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DO BLOCO C E PASSARELA AC					
UNIDADE OPERACIONAL: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO					
CONSTRUTORA: CONSTRUTORA LDN LTDA					
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PEDRO HENRIQUE DE LA ROCQUE FERREIRA					
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO		7ª MEDIÇÃO	
		%	Valor Total (R\$)	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	31,72%	R\$ 970.243,53	5,81%	R\$ 56.374,46
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS FINAIS	15,93%	R\$ 909.992,00	1,86%	R\$ 16.947,40
3	BLOCO C	33,01%	R\$ 13.869.083,18	6,88%	R\$ 953.888,41
4	PASSARELA LIGANDO BL A - BL C	14,82%	R\$ 1.929.681,28	0,00%	R\$ 0,00
	VALOR TOTAL DO TRF	100%	R\$ 17.679.000,00	0,00%	R\$ 0,00
	VALOR TOTAL DA 7ª MEDIÇÃO			5,81%	R\$ 1.027.210,27
	VALOR TOTAL DA 1ª MEDIÇÃO			2,05%	R\$ 362.901,82
	VALOR TOTAL DA 2ª MEDIÇÃO			1,73%	R\$ 305.393,02
	VALOR TOTAL DA 3ª MEDIÇÃO			2,96%	R\$ 522.586,15
	VALOR TOTAL DA 4ª MEDIÇÃO			6,26%	R\$ 1.106.951,62
	VALOR TOTAL DA 5ª MEDIÇÃO			16,46%	R\$ 2.910.440,22
	VALOR TOTAL DA 6ª MEDIÇÃO			7,89%	R\$ 1.394.072,44
	VALOR ACUMULADO MEDIDO			43,16%	R\$ 7.629.555,54

Diante do exposto, atestamos que os serviços listados na planilha 20907906 foram devidamente executados e autorizamos a Construtora LDN a emitir a Nota Fiscal de medição no valor de **R\$1.027.210,27**, referente aos serviços realizados de 03 de junho a 01 de julho de 2024, observando que, em conjunto com a referida nota, deverão ser entregues os diários de obra devidamente assinados, o relatório fotográfico dos serviços executados, os resultados dos ensaios laboratoriais realizados no período, bem como os documentos fiscais elencados no Contrato 066/2023 19249045.

Atenciosamente,

Pedro Paulo Lima Vilarinho
Fiscal do Contrato 66/2023 (OS 20467549)

Janine Coutinho Canuto
Fiscal do Contrato 66/2023 (OS 20467549)

Gabriel Polanzo Ribeiro Del Duca
Gestor do Contrato 66/2023 (OS 20467549)



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Paulo Lima Vilarinho**, Analista Judiciário, em 11/07/2024, às 17:34 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Janine Coutinho Canuto**, Supervisor(a) de Seção, em 11/07/2024, às 17:36 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Polanzo Ribeiro Del Duca, Diretor(a) de Coordenadoria**, em 11/07/2024, às 17:42 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trf1.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **20907913** e o código CRC **83A33958**.