



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

INFORMAÇÃO

Senhora Diretora,

Encaminhamos a medição abaixo descrita e seus respectivos documentos, para procedimentos de conferência e pagamento.

1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0056/2014:

O valor medido corresponde a **R\$ 264.190,11 (Duzentos e sessenta e quatro mil, cento e noventa reais e onze centavos)**, conforme Planilha de medição (0817613) da Comissão Técnica de Fiscalização deste Contrato.

O valor medido corresponde aos valores integrais das Subetapas **1.1.1 - Definição de Worksets, 1.2.1 - Definição da Famílias e Templates, 1.3.1 - Configurações Preliminares do Modelo e 1.6.1 - Laser Scanning das Estruturas e Terreno Existentes (nuvem de pontos), 1.7.2 - Modelo das Estruturas Existentes do Bloco C, 1.7.5.1 - Modelo da Implantação e Acessos Existentes.**

O cronograma da empresa SBE encontra-se em processo de modificação, visando atender à solicitação do TRF1 de antecipar entregas relativas aos Blocos B e C e à Implantação e Acessos. Dessa forma, todas as Subetapas do Cronograma contratual deverão ser subdivididas por planos de trabalho, em 10 partes que serão as seguintes : Bloco B, Bloco C, térreo inferior ao 4º pavimento do Bloco D, 5º pavimento à cobertura do Bloco D, térreo ao 4º pavimento do Bloco A, 5º pavimento à cobertura do Bloco A, Implantação a Acessos, Subsolo 1, Subsolo 2 e Subsolo 3.

Esta medição inclui os serviços **considerados recebidos** pela Comissão de Fiscalização, auxiliada pela assessoria técnica da empresa EACE, de acordo com as especificações técnicas contratuais e conforme os Relatórios de Análise anexados ao Processo 0010832-61.2015.4.01.8000 (0651047) (0675882) (0737893) (0783653). Em comparação com a proposta do novo cronograma que se encontra em fase de formalização, temos que **não foram atendidos para esta medição os seguintes subitens** previstos para a Etapa 3: 1.7.1 - Modelo das Estruturas Existentes do Bloco B, 1.8.1 - Revisão e Atualização do Projeto Existente de Arquitetura do Bloco B, 1.8.2 - Revisão e Atualização do Projeto Existente de Arquitetura do Bloco C, 1.8.5.1 - Revisão e Atualização do Projeto Existente de Arquitetura da Implantação e Acessos.

Os atrasos ocorridos nas entregas das subetapas consideradas recebidas serão informados assim que o novo cronograma estiver formalizado.

Ressaltamos que o valor da Nota Fiscal n. 000.000.043 emitida pelo Contratante em 23/06/2015 (0817672) não coincide com o valor desta medição, visto que o valor da nota fiscal refere-se aos serviços entregues, e não aos serviços efetivamente recebidos pela Fiscalização, **devendo portanto ser retida a diferença no valor de R\$ 9.247,94.**

O documento (0817694), entregue pela Contratada em 24 de junho de 2015, para pagamento desta 1ª medição, for encaminhado por e-mail.

Solicitamos encaminhar o presente feito às unidades competentes para conferência e análise, visando ao regular pagamento desta medição.

É a informação.



Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Pereira Rubo, Técnico Judiciário**, em 24/06/2015, às 16:54 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Vânia Regina Fernandes, Analista Judiciário**, em 24/06/2015, às 16:55 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Mozart Cesar Eccheli, Analista Judiciário**, em 24/06/2015, às 17:13 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm> informando o código verificador **0817722** e o código CRC **7E462B00**.