



PROCESSO Nº. 4.159/2014 - TRF
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO Nº 002/2014 – Pintura das vigas de bordo

DA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 028/2013 – TRF1 (Ordem de Serviço nº 0163/2013, de 07 de outubro de 2013)

PARA: SECAD

Assunto: Encaminha 2ª medição do Contrato n.º 0028/2013-TRF1, referente aos serviços do mês de maio de 2014 (1º/05/2013 a 31/05/2014).

Senhora Diretora,

Encaminhamos a medição abaixo descrita e seus respectivos documentos, para procedimentos necessários ao pagamento.

Esta medição refere-se ao objeto do Contrato n.º 0028/2013, está relacionada à 2ª etapa estabelecida no Cronograma Físico-Financeiro contratual e observou as disposições técnicas explicitadas no caderno de especificações vinculadas ao contrato.

A contratada encaminhou a esta fiscalização, no dia 10 de junho de 2014, Nota Fiscal relativa à 2ª medição, a qual totalizou o valor de R\$ 11.830,76. Desse montante financeiro, R\$ 10.792,25 estão relacionados aos itens 4 e 5 da planilha orçamentária (Tinta e pintura), R\$ 528,89 estão relacionados aos itens 1, 2 e 3 da planilha (Containers), que foram medidos de forma proporcional aos itens 4 e 5 e R\$ 509,62 referem-se a falta de soma de BDI no cálculo dos itens dos containers, ocorrido na primeira medição, mas detectado e corrigido nesta medição.

Para a conferência dos itens 4 e 5, a comissão realizou a medição própria e constatou a pintura das seguintes áreas de vigas e pilares de bordo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

004.02.001-B

BLOCO D - FACHADA SUL - TRECHO I

Lajes	0,23	Medidas horizontais
12	1,13 0,250 0,683	59,72 67,484
11	2,57 1,30 0,299 0,683	77,636
10	2,57 1,30 0,299 0,683	77,636
9	2,57 1,30 0,299 0,683	77,636
8	2,57 1,30 0,299 0,683	77,636
7	2,57 1,30 0,299 0,683	77,636
6	2,57 1,30 0,299 0,683	77,636
5	2,57 1,30 0,299 0,683	77,636
4	2,57 1,30 0,299 0,683	77,636
3	2,57 1,30 0,299 0,683	77,636
2	3,20 0,736 0,154	40,912
1		

Área de pinturada 2ª medição no trecho 894,83 m²

BLOCO D - FACHADA SUL - TRECHO II

Medidas horizontais	2,80	7,15
	23,63	3,154
	26,696	
	30,713	3,640
	30,713	3,640
	30,713	3,640
	30,713	3,640
	30,713	3,640
	30,713	3,640
	30,713	3,640
	30,713	3,640
	30,713	3,640
	30,713	3,640
	30,713	3,640
	30,713	3,640
	30,713	3,640
	30,713	3,640

Área de pinturada 2ª medição no trecho 369,75 m²

[Handwritten signature]





empresa Engefort Construtora Ltda., sem que concluisse os serviços de concretagem de todas as peças estruturais a serem pintadas.


Para retificar sua programação e mitigar distorções de comparativos entre serviços previstos e realizados, a empresa apresentou proposta para ajustamento de cronograma físico-financeiro, visando a adaptá-lo à realidade atual da obra. No entanto, a instrução para a elaboração de Termo Aditivo será feita no Procedimento Administrativo nº 502/2013.


São os seguintes os documentos entregues pela Contratada, em 10 de junho de 2014, para pagamento **desta 2ª medição**, anexos a este relatório:


- 1) Nota Fiscal nº 000.000.002, emitida em 10 de junho de 2014, no valor de R\$ 11.830,76 (dezesesseis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e um centavos), relativa ao valor da 2ª medição, às fl. 37;
- 2) Declaração de enquadramento de EPP, á fl. 39.


É o relatório.

Brasília, 13 de junho de 2014.


Maurício Pereira Rubo
Comissão de Fiscalização
Membro


Jaime Antônio Sousa Melo
Comissão de Fiscalização
Membro


Vania Regina Fernandes
Comissão de Fiscalização
Membro


Frederico Augusto de A. S. Vellenich
Comissão de Fiscalização
Membro