



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

INFORMAÇÃO

Senhora Diretora da SECAD,

Encaminhamos a medição abaixo descrita e seus respectivos documentos, para procedimentos de conferência e pagamento.

2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0056/2014: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS PARA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E NORMATIVA DE PROJETOS

O valor medido corresponde a **R\$ 21.121,63 (Vinte e um mil, cento e vinte e um reais e sessenta e três centavos)**, conforme Planilha de medição (0925083) da Comissão Técnica de Fiscalização deste Contrato.

Considerando que o Cronograma físico-financeiro original do Contrato não mais reflete a realidade e está em processo de modificação, devido à solicitação do TRF1 de antecipação de entregas relativas aos Blocos B e C e à Implantação e Acessos, esta Comissão considerou, para esta medição a proposta de cronograma que se encontra em fase de formalização (0923236) e que subdivide todas as subetapas do Cronograma original em 10 planos de trabalho (*worksets*) que serão as seguintes : Bloco B, Bloco C, térreo inferior ao 4º pavimento do Bloco D, 5º pavimento à cobertura do Bloco D, térreo ao 4º pavimento do Bloco A, 5º pavimento à cobertura do Bloco A, Implantação a Acessos, Subsolo 1, Subsolo 2 e Subsolo 3.

O valor medido corresponde aos valores das seguintes Subetapas do novo Cronograma, **consideradas recebidos** pela Comissão de Fiscalização, auxiliada pela Assessoria Técnica da empresa EACE, de acordo com as especificações contratuais e conforme os Relatórios de Análise anexados ao Processo 0010832-61.2015.4.01.8000 (0651047) (0675882) (0737893) (0783653) (0843537) (0914639):

1.1.5.1 - Especificação de materiais de acabamento e revestimentos - implantação e acessos

1.7.1 - Modelagem das estruturas existentes - Bloco B

1.8.5.2 - Revisão e atualização do projeto existente de arquitetura - 1º subsolo

1.9.1 - Modelo virtual do projeto existente de arquitetura - Bloco B

1.9.2 - Modelo virtual do projeto existente de arquitetura - Bloco C

1.9.5.1 - Modelo virtual do projeto existente de arquitetura - Implantação e Acessos.

Em comparação com a proposta do novo cronograma que se encontra em fase de formalização, temos que **não foram atendidos para esta medição os seguintes subitens** previstos até a 4ª Etapa:

1.5.1 - Especificações de materiais de acabamentos e revestimentos - Bloco B

1.5.2 - Especificações de materiais de acabamentos e revestimentos - Bloco C

- 1.7.3.1 - Modelo das estruturas existentes do Bloco D (térreo inferior ao 4º pavimento)
- 1.7.4.1 - Modelo das estruturas existentes do Bloco A (térreo ao 4º pavimento)
- 1.7.5.21 - Modelo das estruturas existentes - 1º subsolo
- 1.8.1 - Revisão a Atualização do Projeto Existente de Arquitetura do Bloco B
- 1.8.2 - Revisão e Atualização do Projeto Existente de Arquitetura do Bloco C
- 1.8.5.1 - Revisão e Atualização do Projeto Existente de Arquitetura da Implantação e Acessos.
- 1.10.1 - Atualização do projeto (modelo) - Bloco B
- 1.10.2 - Atualização do projeto (modelo) - Bloco C
- 1.10.5.1 - Atualização do projeto (modelo) - Implantação e acessos
- 2.2.1 - Revisão a atualização do projeto existente de instalações elétricas - Bloco B
- 2.2.2 - Revisão a atualização do projeto existente de instalações elétricas - Bloco C
- 2.2.5.1 - Revisão a atualização do projeto existente de instalações elétricas - Implantação e acessos
- 3.2.1 - Revisão a atualização do projeto existente de instalações lógicas - Bloco B
- 3.2.2 - Revisão a atualização do projeto existente de instalações lógicas - Bloco C
- 3.2.5.1 - Revisão a atualização do projeto existente de instalações lógicas - Implantação e acessos
- 4.2.1 - Revisão a atualização do projeto existente de instalações hidrosanitárias - Bloco B
- 4.2.2 - Revisão a atualização do projeto existente de instalações hidrosanitárias - Bloco C
- 4.2.5.1 - Revisão a atualização do projeto existente de instalações hidrosanitárias - Implantação e acessos
- 5.2.1 - Revisão a atualização do projeto existente de instalações de incêndio - Bloco B
- 5.2.2 - Revisão a atualização do projeto existente de instalações de incêndio - Bloco C
- 5.2.5.1 - Revisão a atualização do projeto existente de instalações de incêndio - Implantação e acessos
- 6.2.1 - Revisão a atualização do projeto existente de instalações de ar condicionado - Bloco B
- 6.2.2 - Revisão a atualização do projeto existente de instalações de ar condicionado - Bloco C
- 6.2.5.1 - Revisão a atualização do projeto existente de instalações de ar condicionado - Implantação e acessos
- 7.2.1 - Revisão a atualização do projeto existente de demais instalações - Bloco B
- 7.2.2 - Revisão a atualização do projeto existente de demais instalações - Bloco C
- 7.2.5.1 - Revisão a atualização do projeto existente de demais instalações - Implantação e acessos

Os atrasos ocorridos nas entregas das subetapas consideradas recebidas serão informadas assim que o

novo cronograma estiver formalizado.

Ressaltamos que o valor de **R\$ 11.873,69** da Nota Fiscal n. 000.000.045 emitida pelo Contratante em 21/07/2015 (0925239) não coincide com o valor desta medição (**R\$ 21.121,63**), visto que o valor da medição deve ser complementado com o valor de **R\$ 9.247,94** retido da Nota Fiscal n. 000.000.0043, a qual foi emitida com valor a maior relativamente ao valor apurado na 1ª Medição (0817672).

Lembramos que, conforme determinado por Vossa Senhoria por meio do Despacho 0862712, o valor de **R\$ 2.185,65 relativo à 1ª Medição, permanecerá retido**, visto que "decorre de medição inferior a 100% do valor dos subitens 1.7.2 e 1.7.5.1 do cronograma (vigente), em desacordo com o que estipula o subitem 9.4.3".

A documentação (0925266), entregue pela Contratada em 21 de julho de 2015, para pagamento desta 2ª medição, foi encaminhada por e-mail.

Solicitamos encaminhar o presente feito às unidades competentes, visando ao regular pagamento desta medição.

É a informação.

Observamos que o membro da Comissão de Fiscalização ao Contrato 56/2014 Maurício Pereira Rubo encontra-se em gozo de férias.



Documento assinado eletronicamente por **Frederico Augusto de Almeida Santos Vellenich, Diretor(a) de Divisão**, em 22/07/2015, às 16:49 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Mozart Cesar Eccheli, Analista Judiciário**, em 22/07/2015, às 17:01 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Vânia Regina Fernandes, Analista Judiciário**, em 22/07/2015, às 17:07 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portal.trf1.jus.br/portaltf1/servicos/verifica-processo.htm> informando o código verificador **0925311** e o código CRC **C71B9BE2**.