

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – 3ª etapa

- **Objeto:** Execução das obras e serviços necessários à complementação das fundações e dos elementos estruturais da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

• **Licitação:** Concorrência N. 01/2010 **Publicação:** 21/10/2010 no DOU e 21/10/2010 em Jornais

Abertura: 24/11/2010

N. de participantes: três empresas

Licitantes: Engefort Construtora Ltda, Consórcio Estrutural Celi-MPD (formado pelas empresas Construtora Celi Ltda e MPD Engenharia Ltda) e Consórcio RV / CONVAP (formado pelas empresas RV Construtora Ltda. e CONVAP Engenharia e Construções Ltda).

• **Contratada:** ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA.

Nº Contrato: 98/2010-TRF1 de 23/12/2010.

• **Valor inicial do contrato:** R\$ 89.849.151,14

Ordem de Execução: 10/01/2010

• **Prazo de execução inicial do contrato:** de 20 meses – 09/09/2012

• **Prazo de vigência inicial do contrato:** 23/12/2012

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – 3ª etapa

- **Assessoria da Fiscalização:** Comando do Exército/CRO - 11 **Termo de Cooperação:** 002-2009, de 27/08/2009
- **Termos Aditivos ao Contrato N. 098/2010:**
 - **Termo Aditivo N. 1 – 25/04/2011.** **Objeto:** Acréscimo de serviços e vigência do contrato.
Valor do Contrato após o 1º Termo Aditivo..... R\$ 105.087.668,81
Prazo de execução contrato após o 1º Termo Aditivo: 27 meses – 10/04/2013
Prazo de vigência do contrato após o 1º Termo Aditivo: 24/07/2013
 - **Termo Aditivo N. 2 – 11/07/2011.** **Objeto:** possibilitar que determinados trechos da obra venham a ser mensurados em subetapas pré-estabelecidas, haja vista a regra constante do subitem 3.47.1 da Cláusula Terceira do mencionado instrumento contratual.
Valor do Contrato após o 2º Termo Aditivo..... R\$ 105.087.668,81
Prazo de execução contrato após o 2º Termo Aditivo: 27 meses – 10/04/2013
Prazo de vigência do contrato após o 2º Termo Aditivo: 24/07/2013
 - **Termo Aditivo N. 3 – 14/11/2011** **Objeto:** alteração do preço unitário do serviço de transporte de material; inclusão de serviços não previstos na planilha de contrato; adequação das quantidades

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – 3ª etapa

reais dos serviços executados nos subsolos, resultando acréscimos e supressões; prorrogação do prazo para a execução da obra por 105 (cento e cinco) dias, bem como o consequente ajuste das planilhas orçamentárias e do cronograma físico financeiro.

Valor do Contrato após o 3º Termo Aditivo..... R\$ 100.645.870,43

Prazo de execução contrato após o 3º Termo Aditivo: 30 meses e 15 dias – 25/07/2013

Prazo de vigência do contrato após o 3º Termo Aditivo: 08/11/2013

- **Termo Aditivo N. 4 – 19/04/2012** **Objeto:** a) **rerratificação de valores** em razão de ajuste dos quantitativos estimados aos efetivamente realizados e apuração daqueles ainda a realizar, com base em revisão do projeto original da obra e de seus subsequentes aditivos; e b) **acrécimo do quantitativo de areia** destinada ao aterro do talude oeste (item 02 (A) – Infraestrutura) **e de serviços** referentes ao subsolo do bloco do Bloco C (Item 05 – Estruturas do Bloco C), no valor de R\$ 631.244,71.

- Observações:

1- Na Rerratificação ficou constado:

- a) retificação do valor original do contrato de R\$ 89.849.151,14 para R\$ 88.748.353,09 (oitenta e oito milhões, setecentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinqüenta e três reais e nove centavos);

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – 3ª etapa

b) retificação do valor acrescido por meio do 1º Termo Aditivo, de R\$ 15.238.517,67 para R\$ 9.144.407,53 (nove milhões, cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e três centavos), correspondente a 10,30% (dez, vírgula trinta por cento) de acréscimo ao valor original retificado do contrato, alterando, conseqüentemente, o total contratado para R\$ 97.892.760,62 (noventa e sete milhões, oitocentos e noventa e dois mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos);

c) retificação do valor dos serviços acrescidos por meio do 3º Termo, Aditivo para R\$ 875.469,19 (oitocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos), correspondente a 0,99% (zero, vírgula noventa e nove por cento) de acréscimo ao valor original retificado do contrato, alterando o total contratado para R\$ 98.768.229,81 (noventa e oito milhões, setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos).

2- Tornam-se insubsistentes as retificações realizadas por meio do 3º Termo Aditivo, indevidamente classificadas como acréscimos e supressões ao contrato, em face dos novos ajustes processados neste 4º Termo Aditivo.

Valor do Contrato após o 4º Termo Aditivo..... R\$ 99.399.474,50

Percentual aditado: o valor aditado (R\$ 631.244,71) representa 0,71% (zero, vírgula setenta e um por cento) do valor original retificado do contrato (R\$ 88.748.353,09) que, somado aos acréscimos anteriores, totaliza 12,00% (doze por cento) do valor revisado do contrato original.

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – 3ª etapa

Prazo de execução contrato após o 4º Termo Aditivo: 30 meses e 15 dias – 25/07/2013

Prazo de vigência do contrato após o 4º Termo Aditivo: 08/11/2013.

• **Termo Aditivo N. 5 – 20/12/2012.**

Objeto: possibilitar acréscimo de quantitativos

decorrentes da alteração nos projetos de protensão dos blocos A e C da obra no valor de R\$ 1.170.683,45; e inclusão de previsão contratual para dedução de valor do faturamento objetivando garantir a execução de serviços de acabamento e de correção de patologias nas estruturas de concreto da obra (já executadas e a executar), em razão do histórico de inadequações até o momento verificadas na execução das estruturas.

Valor de acréscimo no 5º Termo Aditivo..... R\$ 1.170.683,45

Valor do Contrato após o 5º Termo Aditivo..... R\$ 100.570.157,97

Percentual aditado: o valor aditado (R\$ 1.170.683,45) representa 1,31% (um vírgula trinta e um por cento) do valor original retificado do contrato (R\$ 88.748.353,09) que, somado aos acréscimos anteriores, totaliza 13,31% (treze vírgula trinta e um por cento) do valor revisado do contrato original.

Prazo de execução contrato após o 5º Termo Aditivo: 30 meses e 15 dias – 25/07/2013

Prazo de vigência do contrato após o 5º Termo Aditivo: 08/11/2013.

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – 3ª etapa

- Observação:

1- Os preços são pelos seus valores históricos, não sendo levado em consideração, nesses casos, o índice de reajuste de 7,77% apurado no apostilamento de reajuste do contrato n. 098/2010 após um ano da proposta, referente ao período de 17/12/2011 a 16/12/2012.

● **Termo Aditivo N. 6 – 25/02/2013.**

Objeto: alterar o cronograma físico de recuperação

das patologias (Anexo V do Quinto Termo Aditivo ao contrato n. 0098/2010), objetivando a revisão da data inicial para os serviços de recuperação das estruturas de concreto, passando de 01/12/2012 para 01/01/2013 e, conseqüentemente, alteração do término de vigência do contrato.

Valor de acréscimo no 6º Termo Aditivo..... R\$ 0,00

Valor do Contrato após o 6º Termo Aditivo..... R\$ 100.570.157,97

Percentual aditado: não havendo valor aditado (R\$ 0,00), permanece a mesma totalização de 13,31% (treze vírgula trinta e um por cento) do valor revisado do contrato original, obtida no 5º Termo Aditivo.

Prazo de execução contrato após o 6º Termo Aditivo: 30 meses e 15 dias – 25/07/2013

Prazo de execução dos serviços de acabamento e de correção de patologias nas estruturas: 07/09/2013

Prazo de 15 dias para recebimento provisório (contados a partir do término da correção das patologias):

23/09/2013

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – 3ª etapa

Prazo de 15 dias para recebimento definitivo (contados a partir do recebimento provisório): 22/12/2013

Prazo de vigência do contrato após o 6º Termo Aditivo: 22/12/2013.

- Observação:

1- Os preços são pelos seus valores históricos, não sendo levado em consideração, nesses casos, o índice de reajuste de 15,40% apurado no apostilamento de reajuste do contrato n. 098/2010 após dois anos da proposta, referente ao período de 17/12/2012 a 16/12/2013.

• Execução da obra – Medições efetuadas:

1ª medição – período de 10/01/2011 a 31/01/2011

- Valor previsto: R\$ 350.911,52	–	Percentual previsto: 0,35%;
- Valor medido: R\$ R\$ 350.911,52	–	Percentual medido: 0,35%.

2ª medição – período de 01/02/2011 a 15/03/2011

- Valor previsto: R\$ 87.861,29	–	Percentual previsto: 0,09%;
- Valor medido: R\$ 87.861,29	–	Percentual medido: 0,09%;

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – 3ª etapa

- Valor acumulado previsto: R\$ 438.772,81	–	Percentual acumulado previsto: 0,44%;
- Valor acumulado medido: R\$ 438.772,81	–	Percentual acumulado medido: 0,44%.

3ª medição – período de 16/03/2011 a 31/03/2011

- Valor previsto: R\$ 946.418,45	–	Percentual previsto: 0,94%;
- Valor medido: R\$ 946.418,45	–	Percentual medido: 0,94%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 1.385.191,26	–	Percentual acumulado previsto: 1,38%;
- Valor acumulado medido: R\$ 1.385.191,26	–	Percentual acumulado medido: 1,38%.

4ª medição – período de 01/04/2011 a 30/04/2011

- Valor previsto: R\$ 1.503.614,35	–	Percentual previsto: 1,94%;
- Valor medido: R\$ 1.948.374,94	–	Percentual medido: 1,94%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 3.333.566,20	–	Percentual acumulado previsto: 3,31%;
- Valor acumulado medido: R\$ 3.333.566,20	–	Percentual acumulado medido: 3,31%.

5ª medição – período de 01/05/2011 a 31/05/2011

- Valor previsto: R\$ 392.346,63	–	Percentual previsto: 0,39%;
- Valor medido: R\$ 392.346,63	–	Percentual medido: 0,39%;

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – 3ª etapa

- Valor acumulado previsto: R\$ 3.725.912,83	–	Percentual acumulado previsto: 3,71 %;
- Valor acumulado medido: R\$ 3.725.912,83	–	Percentual acumulado medido: 3,71 %.

6ª medição – período de 01/06/2011 a 30/06/2011

- Valor previsto: R\$ 3.259.026,29	–	Percentual previsto: 3,24%;
- Valor medido: R\$ 3.259.026,29	–	Percentual medido: 3,24%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 6.984.939,11	–	Percentual acumulado previsto: 13,40%;
- Valor acumulado medido: R\$ 6.984.939,14	–	Percentual acumulado medido: 6,95%.

7ª medição – período de 01/07/2011 a 31/07/2011

- Valor previsto: R\$ 1.729.418,17	–	Percentual previsto: 2,47%;
- Valor medido: R\$ 1.729.418,14	–	Percentual medido: 1,72%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 8.714.357,28	–	Percentual acumulado previsto: 8,67%;
- Valor acumulado medido: R\$ 8.714.357,28	–	Percentual acumulado medido: 8,67%.

8ª medição – período de 01/08/2011 a 31/08/2011

- Valor previsto: R\$ 2.328.136,41	–	Percentual previsto: 2,31%;
- Valor medido: R\$ 2.328.136,41	–	Percentual medido: 2,31%;

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – 3ª etapa

- Valor acumulado previsto: R\$ 11.042.493,70	–	Percentual acumulado previsto: 10,98%;
- Valor acumulado medido: R\$ 11.042.493,70	–	Percentual acumulado medido: 10,98%.

9ª medição – período de 01/09/2011 a 30/09/2011

- Valor previsto: R\$ 3.007.869,69	–	Percentual previsto: 2,99%;
- Valor medido: R\$ 3.007.869,69	–	Percentual medido: 2,99%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 14.050.363,39	–	Percentual acumulado previsto: 13,97%;
- Valor acumulado medido: R\$ 14.050.363,39	–	Percentual acumulado medido: 13,97%.

10ª medição – referente ao período de 01/10/2011 a 31/10/2011

- Valor previsto: R\$ 1.633.681,03	–	Percentual previsto: 8,32%;
- Valor medido: R\$ 8.370.199,68	–	Percentual medido: 8,32%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 8.370.199,68	–	Percentual acumulado previsto: 22,28%
- Valor acumulado medido: R\$ 22.420.563,07	–	Percentual acumulado medido: 22,28%.

11ª medição – referente ao período de 01/11/2011 a 30/11/2011

- Valor previsto: R\$ 3.084.139,03	–	Percentual previsto: 3,06%;
- Valor medido: R\$ 1.927.373,60	–	Percentual medido: 1,92%;

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – 3ª etapa

- Valor acumulado previsto: R\$ 18.767.607,57	–	Percentual acumulado previsto: 18,65%;
- Valor acumulado medido: R\$ 24.347.936,64	–	Percentual acumulado medido: 24,21%.

12ª medição – período de 01/12/2011 a 31/12/2011

- Valor previsto: R\$ 230.553,02	–	Percentual previsto: 0,23%;
- Valor medido: R\$ 230.553,04	–	Percentual medido: 0,23%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 24.578.489,68	–	Percentual acumulado previsto: 24,44%;
- Valor acumulado medido: R\$ 24.578.489,68	–	Percentual acumulado medido: 24,44%.

13ª medição – período de 01/01/2012 a 31/01/2012

- Valor previsto: R\$ 1.875.750,77	–	Percentual previsto: 1,87%;
- Valor medido: R\$ 1.875.750,77	–	Percentual medido: 1,87%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 26.454.240,45	–	Percentual acumulado previsto: 26,31%;
- Valor acumulado medido: R\$ 26.454.240,45	–	Percentual acumulado medido: 26,31%.

14ª medição – período de 01/02/2012 a 29/02/2012

- Valor previsto: R\$ 4.843.402,47	–	Percentual previsto: 4,82%;
- Valor medido: R\$ 4.843.402,46	–	Percentual medido: 4,82%;

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – 3ª etapa

- Valor acumulado previsto: R\$ 31.297.642,94	–	Percentual acumulado previsto: 31,13%;
- Valor acumulado medido: R\$ 31.297.642,94	–	Percentual acumulado medido: 31,13%.

15ª medição – período de 01/03/2012 a 31/03/2012

- Valor previsto: R\$ 3.970.385,03	–	Percentual previsto: 4,07%;
- Valor medido: R\$ 4.094.185,99	–	Percentual medido: 4,07%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 35.391828,93,14	–	Percentual acumulado previsto: 35,19%;
- Valor acumulado medido: R\$ 34.785.358,35	–	Percentual acumulado medido: 35,19%.

16ª medição (Medição extraordinária de rerratificação (R\$685.329,17) + 16ª medição ordinária (R\$ 4.177.284,09) – período de 10/04/2012 a 30/04/2012

- Valor previsto: R\$ 2.488.394,27	–	Percentual previsto: 2,47%;
- Valor medido: R\$ 4.862.613,26 (R\$ 4.177.284,09 + R\$ 685.329,17)	–	Percentual medido: 4,84%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 37.880.223,19	–	Percentual acumulado previsto: 37,67%;
- Valor acumulado medido: R\$ 40.254.442,76	–	Percentual acumulado medido: 40,03%.

17ª medição – período de 1º/05/2012 a 31/05/2012

- Valor previsto: R\$ 3.583.253,18	–	Percentual previsto: 3,56%;
------------------------------------	---	-----------------------------

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – 3ª etapa

- Valor medido: R\$ 2.373.964,69 (além de R\$184.457,06 de reajuste de 7,77%) – Percentual medido: 2,36%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 41.463.476,37 – Percentual acumulado previsto: 41,23%;
- Valor acumulado medido: R\$ 42.628.407,48 – Percentual acumulado medido: 42,39%.

18ª medição – período de 1º/06/2012 a 30/06/2012

- Valor previsto: R\$ 4.274.746,59 – Percentual previsto: 4,25%;
- Valor medido: R\$ 3.459.758,87 (além de R\$268.823,26 de reajuste de 7, 77%) – Percentual medido: 3,44%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 45.738.222,96 – Percentual acumulado previsto: 45,48%;
- Valor acumulado medido: R\$ 46.088.166,33 – Percentual acumulado medido: 45,83%.

19ª medição – período de 1º/07/2012 a 31/07/2012

- Valor previsto: R\$ 3.692.329,82 – Percentual previsto: 3,67%;
 - Valor medido: R\$ 3.559.409,57 (além de R\$276.566,12 de reajuste de 7,77) – Percentual medido: 3,54%;
 - Valor acumulado previsto: R\$ 49.430.552,82 – Percentual acumulado previsto: 49,15%;
 - Valor acumulado medido: R\$ 49.647.575,92 – Percentual acumulado medido: 49,37%.
- **Obs.:** Embora o percentual acumulado medido esteja aquém do percentual acumulado previsto, a obra não está atrasada e sim adiantada, pois o cronograma da obra inclui serviços ainda não executados por deficiência e/ou ausência de projetos por parte dos projetistas, posição alheia à vontade da empresa executora.

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – 3ª etapa

20ª medição – período de 1º/08/2012 a 31/08/2012

- Valor previsto: R\$ 5.006,338,13 – Percentual previsto: 4,98%;
- Valor medido: R\$ 3.743.922,89 (além de R\$290.902,81 de reajuste de 7,77%) – Percentual medido: 3,72%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 54.436.890,95 – Percentual acumulado previsto: 54,13%;
- Valor acumulado medido: R\$ 53.391.498,81 – Percentual acumulado medido: 53,09%.

- **Obs.:** Embora o percentual acumulado medido esteja aquém do percentual acumulado previsto, a obra não está atrasada e sim adiantada, pois o cronograma da obra inclui serviços ainda não executados por deficiência e/ou ausência de projetos por parte dos projetistas, posição alheia à vontade da empresa executora.

21ª medição – período de 1º/09/2012 a 30/09/2012

- Valor previsto: R\$ 3.892.948,16 – Percentual previsto: 3,87%;
- Valor medido: R\$ 3.712.899,90 (além de R\$288.492,32 de reajuste de 7,77%) – Percentual medido: 3,69%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 58.329.839,11 – Percentual acumulado previsto: 58,00%;
- Valor acumulado medido: R\$ 57.104.398,69 – Percentual acumulado medido: 56,78%.

- **Obs.:** Embora o percentual acumulado medido esteja aquém do percentual acumulado previsto, a obra não está atrasada e sim no prazo do cronograma, pois este inclui serviços ainda não executados por deficiência e/ou ausência de projetos por parte dos projetistas, posição alheia à vontade da empresa executora.

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – 3ª etapa

22ª medição – período de 1º/10/2012 a 31/10/2012

- Valor previsto: R\$ 3.667.465,16 – Percentual previsto: 3,65%;
- Valor medido: R\$ 3.125.489,22 (além de R\$242.850,51 de reajuste de 7,77%) – Percentual medido: 3,11%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 61.997.304,27 – Percentual acumulado previsto: 61,65%;
- Valor acumulado medido: R\$ 60.229.887,93 – Percentual acumulado medido: 59,89%.

- **Obs.:** Embora o percentual acumulado medido esteja aquém do percentual acumulado previsto, a obra não está atrasada e sim no prazo do cronograma, pois este inclui serviços ainda não executados por deficiência e/ou ausência de projetos por parte dos projetistas, posição alheia à vontade da empresa executora.

23ª medição – período de 1º/11/2012 a 30/11/2012

- Valor previsto: R\$ 4.537.502,89 – Percentual previsto: 4,51%;
- Valor medido: R\$ 3.091.545,10 (além de R\$ 240.213,05 de reajuste de 7,77%) – Percentual medido: 3,07%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 66.534.807,16 – Percentual acumulado previsto: 66,16%;
- Valor acumulado medido: R\$ 63.321.433,03 – Percentual acumulado medido: 62,96%.

- **Obs.:** Embora o percentual acumulado medido esteja aquém do percentual acumulado previsto, a obra não está atrasada e sim no prazo do cronograma, pois este inclui serviços ainda não executados por deficiência e/ou ausência de projetos por parte dos projetistas, posição alheia à vontade da empresa executora.

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – 3ª etapa

23ª medição complementar – período de 1º/11/2012 a 30/11/2012

- Valor previsto:	–	Percentual previsto:	;
- Valor medido: R\$ 1.052.089,67 (além de R\$ 81.747,37 de reajuste de 7,77%)	–	Percentual medido:	1,05%;
- Valor acumulado previsto:	–	Percentual acumulado previsto:	;
- Valor acumulado medido: R\$ 64.373.522,70	–	Percentual acumulado medido:	64,01%.

- **Obs.: 1-** Somando-se as **23ª medição e a 23ª Medição Complementar**, teremos:

23ª Medição total – período de 1º/11/2012 a 30/11/2012

- Valor previsto: R\$ 4.537.502,89	–	Percentual previsto:	4,51%;
- Valor medido: R\$ 4.143.634,77 (R\$ 3.091.545,10 + R\$ 1.052.089,67) (além de R\$ 321.960,42 (R\$ 240.213,05 + R\$ 81.747,37) de reajuste de 7,77%)	–	Percentual medido:	4,12% (3,07% + 1,05%);
- Valor acumulado previsto: R\$ 66.534.807,16	–	Percentual acumulado previsto:	66,16%;
- Valor acumulado medido: R\$ 64.373.522,70	–	Percentual acumulado medido:	64,01%.

24ª medição – período de 1º/12/2012 a 31/12/2012

- Valor previsto: R\$ 4.841.372,67	–	Percentual previsto:	4,81%;
------------------------------------	---	----------------------	--------

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – 3ª etapa

- Valor medido: R\$ 1.817.155,87 (além de R\$ 141.193,01 de reajuste de 7,77%) – Percentual medido: 1,81%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 71.376.179,82 – Percentual acumulado previsto: 70,97%;
- Valor acumulado medido: R\$ 66.190.678,58 – Percentual acumulado medido: 65,82%.

25ª medição – período de 1º/01/2013 a 31/01/2013

- Valor previsto: R\$ 5.501.386,42 – Percentual previsto: 5,47%;
- Valor medido: R\$ 3.027.670,20 (além de R\$ 235.249,97 de reajuste de 7,77%) – Percentual medido: 3,01%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 76.877.566,24 – Percentual acumulado previsto: 76,44%;
- Valor acumulado medido: R\$ 69.218.348,75 – Percentual acumulado medido: 68,83%.

26ª medição – período de 1º/02/2013 a 28/02/2013

- Valor previsto: R\$ 5.980.557,76 – Percentual previsto: 5,95%;
- Valor medido: R\$ 317.029,63 (além de R\$ 24.633,20 de reajuste de 7,77%) – Percentual medido: 0,32%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 82.858.124,00 – Percentual acumulado previsto: 82,39%;
- Valor acumulado medido: R\$ 69.535.378,39 – Percentual acumulado medido: 69,15%.

27ª medição – período de 1º/03/2013 a 31/03/2013

- Valor previsto: R\$ 5.558.622,43 – Percentual previsto: 5,53%;

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – 3ª etapa

- Valor medido: R\$ 1.168.783,83 (além de R\$ 90.814,50 de reajuste de 7,77%) – Percentual medido: 1,16%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 88.416.746,44 – Percentual acumulado previsto: 87,92%;
- Valor acumulado medido: R\$ 70.704.162,22 – Percentual acumulado medido: 69,15%.

28ª medição – período de 1º/04/2013 a 30/04/2013

- Valor previsto: R\$ 3.480.098,04 – Percentual previsto: 3,46%;
- Valor medido: R\$ 823.659,61 (além de R\$ 63.998,35 de reajuste de 7,77%) – Percentual medido: 0,82%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 91.896.844,48 – Percentual acumulado previsto: 91,38%;
- Valor acumulado medido: R\$ 71.527.821,83 – Percentual acumulado medido: 71,12%.

29ª medição – período de 1º/05/2013 a 31/05/2013

- Valor previsto: R\$ 3.862.874,40 – Percentual previsto: 3,84%;
- Valor medido: R\$ 1.950.264,85 (além de R\$ 300.340,78 de reajuste de 15,40%) – Percentual medido: 1,94%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 95.759.718,88 – Percentual acumulado previsto: 95,22%;
- Valor acumulado medido: R\$ 73.478.086,68 – Percentual acumulado medido: 73,06%.

30ª medição – período de 1º/06/2013 a 30/06/2013

- Valor previsto: R\$ 3.839.121,81 – Percentual previsto: 3,82%;

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – 3ª etapa

- Valor medido: R\$ 806.133,88	–	Percentual medido: 0,80%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 99.598.840,69	–	Percentual acumulado previsto: 99,03%;
- Valor acumulado medido: R\$ 74.284.220,57	–	Percentual acumulado medido: 73,86%.
 31ª medição – período de 1º/07/2013 a 31/07/2013		
- Valor previsto: R\$ 971.317,27	–	Percentual previsto: 0,97%;
- Valor medido: R\$ 149.882,90	–	Percentual medido: 0,15%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 100.570.157,96	–	Percentual acumulado previsto: 100,00%;
- Valor acumulado medido: R\$ 74.434.103,47	–	Percentual acumulado medido: 74,01%.
 32ª medição – período de 1º/08/2013 a 31/08/2013		
- Valor medido: R\$ 1.209.318,14	–	Percentual medido: 1,20%;
- Valor acumulado medido: R\$ 75.643.421,61	–	Percentual acumulado medido: 75,21%.
 33ª medição – período de 1º/08/2013 a 31/08/2013		
- Valor medido: R\$ 235.043,10	–	Percentual medido: 0,23%;
- Valor acumulado medido: R\$ 75.878.464,68	–	Percentual acumulado medido: 75,45%.

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – 3ª etapa

CONCLUSÃO DA 3ª ETAPA DA OBRA:

Conclusão dos serviços do contrato n.º 098/2010 (após 6º Termo Aditivo): 25/07/2013

Vigência do contrato n.º 098/2010 (após 6º Termo Aditivo): 22/12/2013.

Valor do Contrato após o 6º Termo Aditivo..... R\$ 100.570.157,97

O prazo de execução não foi alterado em relação aos 3º, 4º e 5º aditivos, somente o prazo de vigência.

A obra encontra-se em atraso.

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – 3ª etapa

- **Rescisão contratual**

O Contrato 098/2010 firmado com ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA foi rescindido em 30/12/2013, em caráter irrevogável e com fundamentação legal no art. 78, incisos I, II, III, VII e VIII; art. 79, inciso I, ambos da Lei 8666/1993, c/c a Cláusula Décima Sexta do Contrato 098/2010 e o disposto nos autos do Processo n. **8.404/2013**.

O encontro de contas está em fase de elaboração.

Informações prestadas pela Comissão de Fiscalização do Contrato n. 098/2010.

Em 21/01/2014.