

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – 4ª etapa

- **Objeto:** Execução de serviços emergenciais de engenharia para proteção dos elementos estruturais existentes na nova sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
- **Licitação:** Dispensa de Licitação N.112/2013
- **Contratada:** CONSTRUTORA LDN LTDA. **Nº Contrato:** 064/2013-TRF1 de 30/12/2013.
- **Valor inicial do contrato:** R\$ 31.586.492,10 **Ordem de Execução:** 0193 de 30/12/2013
- **Prazo de execução inicial do contrato:** 180 dias corridos
- **Prazo de vigência inicial do contrato:** 25/10/2014
- **Assessoria da Fiscalização:** Comando do Exército/CRO - 11 **Termo de Cooperação:** 002-2009, de 27/08/2009

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – 4ª etapa

- **Termos Aditivos ao Contrato N. 064/2013:**

- **Termo Aditivo N. 1 – 20/02/2014.**

Objeto: Substituição de cronograma do anexo II ao

contrato em suas etapas sem alterar prazo e valor, e alterar cláusula décima terceira do contrato.

Valor do Contrato após o 1º Termo Aditivo..... R\$ 31.586.492,10

Prazo de execução contrato após o 1º Termo Aditivo: 180 dias corridos

Prazo de vigência do contrato após o 1º Termo Aditivo: 25/10/2014

- **Execução da obra – Medições efetuadas:**

1ª medição – período de 02/01/2014 a 31/01/2014

- Valor previsto: R\$ 2.998.181,95	–	Percentual previsto: 9,49%;
- Valor medido: R\$ 2.852.941,90	–	Percentual medido: 9,03%.
- Valor acumulado previsto: R\$ 2.998.181,95	–	Percentual acumulado previsto: 9,49%;
- Valor acumulado medido: R\$ 2.852.941,90	–	Percentual acumulado medido: 9,03%
- Valor glosado nesta medição: R\$ 878.017,85		

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – 4ª etapa

2ª medição – período de 01/02/2014 a 28/02/2014

- Valor previsto: R\$ 4.949.008,86	–	Percentual previsto: 15,67%;
- Valor medido: R\$ 2.926.312,90	–	Percentual medido: 9,26%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 7.947.190,82	–	Percentual acumulado previsto: 25,16 %;
- Valor acumulado medido: R\$ 5.779.254,80	–	Percentual acumulado medido: 18,30%.
- Valor glosado nesta medição: R\$ 448.865,92		

3ª medição – período de 01/03/2014 a 31/03/2014

- Valor previsto: R\$ 6.250.369,55	–	Percentual previsto: 19,79%;
- Valor medido: R\$ 4.272.328,90	–	Percentual medido: 13,53%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 14.197.560,36	–	Percentual acumulado previsto: 44,95%;
- Valor acumulado medido: R\$10.051.583,69	–	Percentual acumulado medido: 31,82%.
- Valor glosado nesta medição: R\$ 493.270,73		

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO – 4ª etapa

4ª medição – período de 01/04/2014 a 30/04/2014

- Valor previsto: R\$ 7.010.105,97	–	Percentual previsto: 22,19%;
- Valor medido: R\$ 4.595.204,59	–	Percentual medido: 14,55%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 21.207.666,33	–	Percentual acumulado previsto: 67,14%;
- Valor acumulado medido: R\$14.646.788,29	–	Percentual acumulado medido: 46,37%.
- Valor glosado nesta medição: R\$ 311.778,08		

5ª medição – período de 01/05/2014 a 31/05/2014

- Valor previsto: R\$ 7.047.201,01	–	Percentual previsto: 22,31%;
- Valor medido: R\$ 4.575.192,43	–	Percentual medido: 14,48%;
- Valor acumulado previsto: R\$ 28.254.867,34	–	Percentual acumulado previsto: 89,45%;
- Valor acumulado medido: R\$19.221.980,72	–	Percentual acumulado medido: 60,86%.
- Valor glosado nesta medição: R\$ 378.531,52		

CONCLUSÃO DA 4ª ETAPA DA OBRA:

Informações prestadas pela Comissão de Fiscalização do Contrato n. 064/2014.

Em 07/08/2014.