


OBRA: Execução de serviços de reforma da Secretaria Administrativa - SECAD (pisso superior do Edifício Anexo SJTO)						
LOCAL: Av. Teotônio Segurado, Quadra 201 NORTE, Conjunto 01, Lote 02-A, Centro, Palmas - TO						
ÁREA DE REFORMA: 438,58m²						
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias (4 meses)						
Item	Descrição dos serviços	Valor do serviço	Período de execução da obra			
			Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.528,54	8.528,54 100,00%			
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	54.581,60	13.645,40 25,00%	13.645,40 25,00%	13.645,40 25,00%	13.645,40 25,00%
3	DEMOLIÇÕES e REMOÇÕES	15.938,07	11.953,55 75,00%	3.984,52 25,00%		
4	PAREDES / DIVISÓRIAS / FORRO	48.583,92	9.716,78 20,00%	29.150,36 60,00%	9.716,78 20,00%	
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.120,49		1.120,49 100,00%		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e REDE DE LÓGICA	6.845,77		6.845,77 100,00%		
7	REVESTIMENTOS	24.554,84			24.554,84 100,00%	
8	EMASSAMENTO e REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES	6.616,50			3.308,25 50,00%	3.308,25 50,00%
9	PINTURA e ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES	11.356,02			5.678,01 50,00%	5.678,01 50,00%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.449,13				5.449,12 100,00%
SUBTOTAL (sem BDI)		183.574,88	43.844,28	54.746,54	56.903,28	28.080,78
BDI (28%)		51.400,97	12.276,39	15.329,04	15.932,92	7.862,62
TOTAL GERAL (com BDI)		234.975,85	56.120,67	70.075,58	72.836,20	35.943,40
			23,88%	29,82%	31,00%	15,30%
<p>Palmas, 02 de Dezembro de 2015</p>  <p>Rodrigo B. de H. Vasconcellos Arquiteto e Urbanista Supervisor SJTO-SEPOB Seção Judiciária do Tocantins</p>						