



MURILO MARCON CASSIMIRO - EIRELI - ME

CNPJ: 12.164.720/0001-71

CREA-SP: 1916996

CREA-MG: 63584

CAU-SP: 31245-2

Rua dos Paulistas, 103-A, Santo Antonio / Rua Dona Olinda Halston, n° 157, Vila Formosa

São José do Rio Pardo-SP - CEP 13720-000

Phone office: +55 19 3681-4011

Site: www.contecservicos.com.br - e-mail: contato@contecservicos.com.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção da estação de tratamento de esgoto da Sede da Seção Judiciária do Amazonas

Local: Av. André Araújo, 25, Bairro Aleixo

Proprietário: Tribunal Regional Federal da Primeira Região

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL SERVIÇOS (R\$)	PESO %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		
			SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	
1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	R\$ 16.441,70	11,54%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	RETIRADAS	R\$ 10.138,55	7,12%	70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
3	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 20.151,62	14,15%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
4	MESO E SUPERESTRUTURA	R\$ 54.947,95	38,58%		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
5	ACABAMENTOS	R\$ 8.149,43	5,72%		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
6	COBERTURA	R\$ 8.678,27	6,09%		0,00	30,00	30,00	50,00	80,00	20,00	100,00
7	INSTALAÇÕES SISTEMAS ELÉTRICOS	R\$ 8.377,89	5,88%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
8	INSTALAÇÕES SISTEMAS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS	R\$ 2.122,51	1,49%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 13.428,83	9,43%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
Total da Obra		R\$ 142.436,75	100%	23,60%	23,60%	33,19%	56,79%	31,08%	87,86%	12,14%	68,92%
Totais de cada mês				R\$ 33.614,50		R\$ 47.269,55		R\$ 44.265,72		R\$ 17.286,99	

TRIBUNAL REGIONAL FERDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

CNPJ: 05.419.225/0001-09

JOSUÉ DIAS DE FREITAS FILHO

CREA: 140926813-6

ENGENHEIRO CIVIL

