



Obra
Reforma para adequação de acessibilidade do edifício Gama Dias, Seção Judiciária de Goiânia-GO.
Endereço: Av. Rep. Líbano esq. com Av. B, Qd. D-1, Lts. 21/30, Ed, Setor Oeste, Goiânia-GO.

Bancos
SINAPI - 11/2024 - Goiás 25,93%
ORSE - 09/2024
GOINFRA CIVIL - 08/2024

B.D.I.

25,93%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 81,63%
Mensalista:
45,28%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100%	33,33%	33,33%	33,33%
		R\$ 38.523,87	R\$ 12.841,29	R\$ 12.841,29	R\$ 12.841,29
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	100,00%		
		R\$ 23.050,40	R\$ 23.050,40		
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100%	66,20%	33,80%	
		R\$ 6.463,93	R\$ 4.279,24	R\$ 2.184,69	
4	PAREDES OU PAINÉIS	100%	50,00%	50,00%	
		R\$ 7.686,38	R\$ 3.843,19	R\$ 3.843,19	
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100%	50,00%	50,00%	
		R\$ 2.002,78	R\$ 1.001,39	R\$ 1.001,39	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100%	50,00%	50,00%	
		R\$ 655,37	R\$ 327,69	R\$ 327,69	
7	IMPERMEABILIZAÇÃO / CONTRAPISO / CALÇAMENTO				
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8	CHAPISCO / EMBOÇO / REBOCO	100%	50,00%	50,00%	
		R\$ 8.772,75	R\$ 4.386,38	R\$ 4.386,38	
9	REVESTIMENTO	100%	50,00%	50,00%	
		R\$ 20.756,50	R\$ 10.378,25	R\$ 10.378,25	
10	FORRO	100%	50,00%	50,00%	
		R\$ 2.536,15	R\$ 1.268,08	R\$ 1.268,08	
11	ESQUADRIAS	100%	50,00%	50,00%	
		R\$ 44.926,44	R\$ 22.463,22	R\$ 22.463,22	
12	PINTURA	100%	50,00%	50,00%	
		R\$ 6.192,84	R\$ 3.096,42	R\$ 3.096,42	
13	MOVELARIA	100%		100,00%	
		R\$ 29.964,58		R\$ 29.964,58	
14	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO	100%	100,00%		
		R\$ 24.528,76	R\$ 24.528,76		
15	SINALIZAÇÃO	100%	11,80%		88,20%
		R\$ 76.200,88	R\$ 8.995,07		R\$ 67.205,81
16	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100%			100,00%
		R\$ 97.705,37			R\$ 97.705,37
17	SERVIÇOS FINAIS	100%			100,00%
		R\$ 1.659,24			R\$ 1.659,24
Porcentagem		100%	30,76%	23,43%	45,81%
Custo		R\$ 391.626,24	R\$ 120.459,37	R\$ 91.755,17	R\$ 179.411,71
Porcentagem Acumulado			30,76%	54,19%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 120.459,37	R\$ 212.214,53	R\$ 391.626,24