

RELATÓRIO DE OBRAS

Contrato	56
Ano	2012
Processo	921/2012
Objeto	ADEQUAÇÃO ELÉTRICA
Localidade da Obra	Cáceres
Valor do Contrato	R\$ 182.000,00
Assinatura do Contrat	12/11/2012
Empresa (Execução)	Eletrotec Engenharia e Construções Ltda - ME
CNPJ (Execução)	10.628.433/0001-40
Prazo de Execução	60 DIAS
Início (Execução)	12/11/2012
Término (Execução)	10/5/2013
Empresa (Fiscalizaçã	Sonare Construções e Soluções Técnicas Ltda - ME
CNPJ (Fiscalização)	15.356.635/0001-01
Situação	Obra em andamento com percentual executado de 30,91%, com valor de R\$ 56.270,00 (cinquenta e seis mil, duzentos e setenta reais). Documentação em análise para efetivação do pagamento.