

RELATÓRIO DE OBRAS

Contrato	78
Ano	2012
Processo	766/2012
Objeto	AMPLIAÇÃO DA SEDE
Localidade da Obra	Cáceres
Valor do Contrato	R\$ 2.086.606,71
Assinatura do Contrat	13/12/2012
Empresa (Execução)	Eletrotec Engenharia e Construções Ltda - ME
CNPJ (Execução)	10.628.433/0001-40
Prazo de Execução	12 MESES
Início (Execução)	18/1/2013
Término (Execução)	18/1/2014
Empresa (Fiscalizaçã	Montante Construtora e Impermeabilizadora Ltda
CNPJ (Fiscalização)	37.451.887/0001-44
Situação	Obra em andamento com percentual executado de 11,69%, com valor pago de R\$ 179.219,74 (cento e setenta e nove mil, duzentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos). Está em análise para pagamento o valor de R\$ 10.815,32 (dez mil, oitocentos e quinze reais e trinta e dois centavos), referente à 6ª Medição e aguardando o envio da fatura da 7ª Medição no valor de R\$ 53.941,18 (cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e um reais e dezoito centavos).