

RELATÓRIO DE OBRAS

Contrato	77
Ano	2012
Processo	615/2012
Objeto	CONSTRUÇÃO DA SEDE
Localidade da Obra	Sinop
Valor do Contrato	R\$ 5.240.349,64
Assinatura do Contrat	13/12/2012
Empresa (Execução)	Insaat Construtora Ltda
CNPJ (Execução)	36.928.596/0001-31
Prazo de Execução	18 MESES
Início (Execução)	18/1/2013
Término (Execução)	18/7/2014
Empresa (Fiscalizaçã	Montante Construtora e Impermeabilizadora Ltda - ME
CNPJ (Fiscalização)	37.451.887/0001-44
Situação	Obra em andamento com percentual executado de 9,67%, com valor pago de R\$ 507.127,89 (quinhentos e sete mil, cento e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos).