

# RELATÓRIO DE OBRAS

Contrato	89
Ano	2013
Processo	295/2013
Objeto	CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS
Localidade da Obra	Juína
Valor do Contrato	R\$ 93.251,36
Assinatura do Contrat	17/12/2013
Empresa (Execução)	PROPLAN - PLANEJAMENTO DE PROJETOS LTDA
CNPJ (Execução)	07.419.055/0001-80
Prazo de Execução	231 DIAS.
Início (Execução)	17/12/2013
Término (Execução)	5/8/2014
Empresa (Fiscalizaçã	
CNPJ (Fiscalização)	
Situação	A empresa está concluindo os estudos preliminares.