

RELATÓRIO DE OBRAS

Contrato	68
Ano	2011
Processo	629/2011
Objeto	PAVIMENTO SUPERIOR
Localidade da Obra	Rondonópolis
Valor do Contrato	R\$ 1.010.422,90
Assinatura do Contrat	28/11/2011
Empresa (Execução)	Maat Engenharia Ltda - EPP
CNPJ (Execução)	03.113.108/0001-89
Prazo de Execução	9 MESES
Início (Execução)	26/3/2012
Término (Execução)	13/4/2013
Empresa (Fiscalizaçã	Montante Construtora e Impermeabilizadora Ltda
CNPJ (Fiscalização)	37.451.887/0001-44
Situação	Obra concluída, em fase de Recebimento Definitivo.