

À DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO – DIENG – DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO.

RTA 04 - RELATÓRIO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS – PROJETO EXECUTIVO.

No dia 12 de setembro de 2016, foi encaminhado pela C&P diversas observações em relação ao RTA 04. Alguns itens não foram atendidos e até o momento não foram encaminhados para a Elemec. A partir do link disponibilizado no dia 23/08/16, fizemos algumas observações:

Em análise ao orçamento da planilha “TRF 2 varas vertical Ver.04.xls”

Foram feitas as seguintes observações abaixo.

Seguem as seguintes observações da planilha orçamentária.

- Confirmar se item 10.1 refere-se à impermeabilização de baldrame, se não acrescentar esse item.
- Área de tapume continua baixa para o tamanho do prédio

1. Subestação

O item 22.86 está no orçamento como fio de cobre 4mm, porém no projeto está como 2,5mm;

Não encontramos o item 22.78 no projeto;

Não encontramos os itens do projeto 11, 15, 16 e 20 no orçamento

2. Memórias de Calculo

2.1 Revestimento para parede de porcelanato:

Na área de revestimento de parede de porcelanato, não teve o desconto da porta e a parte da janela abaixo de 1,95m de altura.

Os ambientes Secretaria/atendimento e recepção não têm porcelanato.

Os ambientes no pavimento superior que tem revestimento de porcelanato são: copa, ISF, ISAF, ISAM, ISM, ISM, ISAF, IS, IS, IS, IS, ISF, ISAF, ISM, ISAM,

ISAF, ISF E COPA. Rever quantitativos, pois alguns não se encontram no levantamento.

2.2 Forro

2.2.1 Térreo:

Faltaram os quantitativo de forro de gesso acartonado nos seguintes ambientes: depósito de bens apreendidos, depósito de bens inservíveis, depósito de bens patrimoniais, depósito judicial de almoxarifado.

O ambiente circulação/hall está com forro de gesso acartonado no orçamento, porém no projeto está representado em fibra mineral.

No ambiente recepção, o forro é fibra mineral. Faltou forro de fibra mineral nos ambientes: CPD, Espera, Recepção, Seapa e Seafi.

2.2.2 Pavimento Superior:

Faltou forro de gesso acartonado nas duas copas, ISAF, ISM, ISAF E ISF.

Faltou forro de fibra mineral nas duas Esperas Vara, Atendimento, Recepção Magistrados, Audiência, Assessoria, Gabinete, Gabinete, Assessoria, d. Secretaria e Acautelamento.

2.3 Item 15.1 considerado baixo, por ter que considerar todo o pavimento superior.

3. Piso

3.1 Térreo

Faltou piso granilite no térreo nos seguintes ambientes: Seapa, Seafi e Perícia.

3.2 Pavimento Superior

Faltou piso granilite no Acautelamento, D. Secretaria, Espera Vara, Atendimento, Secretaria, Recepção Magistrados.

Faltou piso porcelanato no ISM, ISAF, ISF E COPA.

Goiânia, 16 de setembro de 2016.



Arquiteta e Urbanista Viviane Rodrigues Zardini

CAU A52588-0