

OBJETO	EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CÁCERES-MT
LOCALIDADE	CÁCERES - MT
ANO	2020
PROCESSO	0004455-71.2020.4.01.8009
CONTRATO	25/2020
DATA CONTRATO	21/09/2020
VALOR DO CONTRATO	R\$ 178.450,23
CONTRATADA	VIVACE ENGENHARIA LTDA
CNPJ CONTRADADA	27.799.059/0001-48
PRAZO DE EXECUÇÃO	60 DIAS CORRIDOS
INICIO	28/09/2020
TÉRMINO	24/12/2020
SITUAÇÃO	CONCLUÍDO
OBSERVAÇÕES	tendo em vista que o local onde deveria ser instalada parte das placas fotovoltaicas (telhado do Bloco 01) encontrava-se em reforma (Contrato nº 30/2020 empresa FAS CONSULTORIA, PROJETOS E TECNOLOGIA EIRELI) o que impediu a conclusão total por parte da empresa dentro do prazo estipulado (27/11/2020).