



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO

Trata-se da quarta medição dos serviços executados pela empresa LDN por meio do Contrato n.66/2023 19249045.

Inicialmente a empresa LDN encaminhou a planilha 20230574 com a proposta de medição no valor de R\$ 1.814.951,56, correspondente à 10,27% do valor do contrato. Após análise do pleito pela fiscalização do contrato, obteve-se a planilha ajustada 20230612 no valor de R\$ 1.106.951,62, correspondente à 6,26% do valor do contrato.

A diferença entre a proposta da construtora e o valor final aprovado pela fiscalização foi devido aos serviços não realizados de protensão, inicialmente cobrados pela LDN, e o percentual de 30% de mão de obra referente à desforma das vigas e lajes que ainda não foram executadas.

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO		4ª MEDIÇÃO	
		%	Valor Total (R\$)	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	31,72%	R\$ 970.243,53	6,26%	R\$ 60.750,76
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS FINAIS	15,93%	R\$ 909.992,00	3,72%	R\$ 33.894,80
3	BLOCO C	33,01%	R\$ 13.869.083,18	7,30%	R\$ 1.012.306,06
4	PASSARELA LIGANDO BL A - BL C	14,82%	R\$ 1.929.681,28	0,00%	R\$ 0,00
	VALOR TOTAL DO TRF	100%	R\$ 17.679.000,00	0,00%	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO				6,26%	R\$ 1.106.951,62
VALOR TOTAL DA 1ª MEDIÇÃO				2,05%	R\$ 362.901,82
VALOR TOTAL DA 2ª MEDIÇÃO				1,73%	R\$ 305.393,02
VALOR TOTAL DA 3ª MEDIÇÃO				2,96%	R\$ 522.586,15
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO				6,26%	R\$ 1.106.951,62

Diante do exposto, atestamos que os serviços listados na planilha 20230612 foram devidamente executados e autorizamos a Construtora LDN a emitir a Nota Fiscal de medição referente aos serviços realizados de 20 de fevereiro à 20 de março de 2024, observando que, em conjunto com a referida nota, deverão ser entregues os diários de obra devidamente assinados, o relatório fotográfico dos serviços executados, os resultados dos ensaios laboratoriais realizados no período, bem como os documentos fiscais elencados no Contrato 066/2023 19249045.

Atenciosamente,

Gabriel Polanzzo Ribeiro Del Duca
Fiscal do Contrato 66/2023 (OS 19350873)

Pedro Paulo Lima Vilarinho
Fiscal do Contrato 66/2023 (OS 19350873)

Janine Coutinho Canuto
Fiscal do Contrato 66/2023 (OS 19350873)

Mozart Cesar Echeli
Gestor do Contrato n.66/2023 (OS 19350873)



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Paulo Lima Vilarinho, Analista Judiciário**, em 22/03/2024, às 16:59 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Polanzo Ribeiro Del Duca, Supervisor(a) de Seção**, em 22/03/2024, às 16:59 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Janine Coutinho Canuto, Supervisor(a) de Seção**, em 22/03/2024, às 17:02 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Mozart Cesar Eccheli, Diretor(a) de Coordenadoria**, em 22/03/2024, às 17:04 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trf1.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **20230585** e o código CRC **EA4D157D**.