



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

INFORMAÇÃO

Senhora Diretora da SECAD,

Encaminhamos a medição abaixo descrita e seus respectivos documentos, para procedimentos de conferência e pagamento.

12ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0014/2015 - EACE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO DA NOVA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

SERVIÇOS DO PERÍODO DE 1º/03/2016 A 31/03/2016

O valor medido corresponde a **R\$ 104.370,91 (Cento e quatro mil e trezentos e setenta reais e noventa e um centavos)**, conforme planilha de medição 2004081 da Comissão Técnica de Fiscalização do Contrato nº 14/2015 e se refere aos serviços executados de 1º/03/2016 a 31/03/2016, em conformidade com as especificações contratuais. Os relatórios técnicos de acompanhamento dos serviços, de segurança do trabalho e fotográficos emitidos pela Contratada encontram-se anexados ao Procedimento Administrativo Eletrônico - PAe 0011344-44.2015.4.01.8000.

Parte do aparente atraso deve-se ao fato de a primeira medição ter sido realizada considerando os 14 dias trabalhados no mês de abril, de acordo com o Regime de Empreitada do contrato (Preço Unitário), onde as horas trabalhadas são os menores conjuntos de serviços conforme itens 9.2 e 9.3 do Contrato nº 14/2015.

O valor medido no primeiro período foi proporcional ao número de dias trabalhados no mês de abril, ou seja 14 dias, considerado que a Ordem de Execução de Serviço n. 05/2015 (0531379 do PAe 0001493-15.2014.4.01.8000) foi recebida pela empresa em 16/04/2015 e que a mensuração mensal, definida no item 9.3 do Contrato nº 14/2015, deve ser realizada ao final de cada período de 30 dias coincidentes com o mês calendário.

Dessa forma, fica justificada parte do aparente atraso.

Outra parte refere-se ao relatado na 10ª medição, quando registramos, no período correspondente àquela medição, a ausência do Engenheiro Senior e do Auxiliar de Escritório no canteiro da obra.

O custo total dos itens não medidos naquela ocasião corresponde a R\$27.385,93; o BDI equivalente é de R\$ 6.810,88; e o preço total é de R\$34.196,81.

Tal fato está sendo tratado nos autos do PAe 0001493-15.2014.4.01.8000.

Exclusivamente quanto ao período desta medição, não registramos atraso físico-financeiro, nem fato que necessite apuração específica, visto que a diferença entre os valores medido e previsto refere-se ao quantitativo do item "ensaios de concreto", que depende da produção da empresa Essencial Engenharia, fiscalizada pela EACE.

Esclarecemos que o valor da Nota Fiscal n. 000.000.419 , emitida pelo Contratante em 04/04/2016, coincide com o valor da medição do mês.

A nota Fiscal referida (2004132) e os documentos 2004092 e 2004109, entregues pela Contratada em 05/04/2016, para pagamento desta 12ª medição, foram enviados por e-mail a esta Comissão.

Solicitamos encaminhar o presente feito às unidades competentes, visando ao regular pagamento desta medição.

Obs.: Assinam eletronicamente este documento os membros da Comissão de Fiscalização do Contrato nº 14/2015, conforme Ordem de Serviço nº 61 (0640646 do PAe 0001493-15.2014.4.01.8000).



Documento assinado eletronicamente por **Frederico Augusto de Almeida Santos Vellenich, Diretor(a) de Divisão**, em 05/04/2016, às 16:46 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Mozart Cesar Eccheli, Analista Judiciário**, em 05/04/2016, às 16:47 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Pereira Rubo, Técnico Judiciário**, em 05/04/2016, às 16:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Vânia Regina Fernandes, Analista Judiciário**, em 06/04/2016, às 11:07 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portal.trf1.jus.br/portaltf1/servicos/verifica-processo.htm> informando o código verificador **2004160** e o código CRC **11F2CA1A**.