

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO–PINTURA VIGAS

- **Objeto:** Execução dos Serviços de Pintura na face lateral externa das vigas, pilares de bordo e dos pilares externos dos blocos A, C e D.
- **Licitação:** PE N. 27/2013
- **Contratada:** HIDRÁULICA APLICADA CONSTRUTORA LTDA. **Nº Contrato:** 028/2013-TRF1 de 20/05/2013.
- **Valor inicial do contrato:** R\$ 90.000,00 **Ordem de Execução:** 0163 de 07/10/2013
- **Prazo de execução inicial do contrato:** 60 dias corridos
- **Prazo de vigência inicial do contrato:** 17/10/2013

- **Termos Aditivos ao Contrato N. 028/2012:**

- **Termo Aditivo N. 1 – 30/07/2013.**

Objeto: Alterar a Cláusula Décima Terceira — Da

Garantia de Execução do Contrato — e Décima Quinta — Da Vigência — ambas do Contrato em epígrafe.

Valor do Contrato após o 1º Termo Aditivo.....R\$ 90.000,00

Prazo de execução contrato após o 1º Termo Aditivo: 60 dias corridos

Prazo de vigência do contrato após o 1º Termo Aditivo: 29/01/2014

- **Termo Aditivo N. 2**

Objeto: Alterar a Cláusula Décima Terceira — Da

Garantia de Execução do Contrato — e Décima Quinta — Da Vigência — ambas do Contrato em epígrafe.

Valor do Contrato após o 2º Termo Aditivo.....R\$ 90.000,00

Prazo de execução contrato após o 2º Termo Aditivo: 60 dias corridos

Prazo de vigência do contrato após o 2º Termo Aditivo: 31/03/2014

- **Termo Aditivo N. 3**

Objeto: Alterar a Cláusula Décima Quinta — Da

Vigência — do Contrato em epígrafe, sem ônus para o contratante, objetivando.

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO—PINTURA VIGAS

1. Prorrogar o prazo para emissão e entrega da Ordem de Execução de Serviços que autoriza o início da execução dos serviços de pintura na face lateral externa das vigas, pilares de bordos e pilares externos dos Blocos A, D e C D da obra;
2. Adequar a vigência contratual aos prazos de entrega, recebimento provisório e recebimento definitivo;
3. Adequar a vigência da garantia contratual ao novo prazo de vigência do contrato.

Valor do Contrato após o 3º Termo Aditivo.....R\$ 90.000,00

Prazo de execução contrato após o 3º Termo Aditivo: 60 dias corridos

Prazo de vigência do contrato após o 3º Termo Aditivo: 04/07/2014

● **Termo Aditivo N. 4**

Objeto: Alterar as Cláusulas 3ª — Das Obrigações

da Contratada, 6ª — Do Prazo para Execução do Serviço, o subitem 11.2 da Cláusula 11ª — Do Reajuste, a Cláusula 15ª — Da Vigência e o Anexo III do Contrato em epígrafe, objetivando:

1. Excluir, por acordo entre as partes, as obrigações incertas nos subitens 3.1.12 e 3.1.13.2 da Cláusula 3ª do contrato;
2. Alterar, sem ônus para o contratante, a data limite para emissão e entrega da Ordem de Execução de Serviços que autoriza o início da execução dos serviços de pintura na face lateral externa das vigas, pilares de bordo e dos pilares externos dos Blocos A, C e D da futura sede do Contratante;

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO–PINTURA VIGAS

3. Adequar a redação do subitem 11.2 da Cláusula 11ª do contrato, haja vista o INCC ser um índice nacional, não havendo, portanto, um índice específico para Brasília, como indicado, equivocadamente, na redação do mencionado subitem;
4. Prorrogar por 90 dias o prazo de execução dos serviços, passando-o de 60 para 150 dias corridos, contados da emissão da Ordem de Serviço;
5. Adequar a vigência contratual ao novo prazo de entrega, recebimento provisório e recebimento definitivo;
6. Adequar o cronograma físico-financeiro da execução contratual, objetivando corrigir as distorções entre os serviços previstos e os efetivamente realizados.

Valor do Contrato após o 4º Termo Aditivo.....R\$ 90.000,00

Prazo de execução contrato após o 4º Termo Aditivo: 150 dias corridos

Prazo de vigência do contrato após o 4º Termo Aditivo: 28/10/2014

• **Execução da obra – Medições efetuadas:**

1ª medição – período de 1º/04/2014 a 31/04/2014

- Valor previsto: R\$ 40.500,00	–	Percentual previsto: 45,00%;
- Valor medido: R\$ 16.977,13	–	Percentual medido: 18,86%;

OBRA NOVA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO–PINTURA VIGAS

2ª medição – período de 1º/05/2014 a 31/05/2014

- Valor previsto: R\$ 49.500,00	–	Percentual previsto: 55,00%;
- Valor medido: R\$ 11.321,14	–	Percentual medido: 12,58%;

3ª medição – período de 01/06/2014 a 31/06/2014

- Valor medido: R\$ 10.471,50	–	Percentual medido: 11,63%;
		Percentual acumulado: 43,07%

4ª medição – período de 01/07/2014 a 31/07/2014

- Valor medido: R\$ 13.883,01	–	Percentual medido: 15,43%;
		Percentual acumulado: 58,50%

CONCLUSÃO DA 4ª ETAPA DA OBRA:

Informações prestadas pela Comissão de Fiscalização do Contrato n. 028/2013.

Em 16/09/2014.